

Comisión del Agua del Estado de México  
Dirección General de Inversión y Gestión  
Resumen de Información 4to Trimestre 2019 para el SRFT

No. Proyecto (Control)	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Av. Fin
<b>PROAGUA APARTADO URBANO 2019</b>						<b>40,494,817.19</b>	<b>40,494,817.19</b>	<b>13,212,678.20</b>			
115309	MEX190401690846	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL.	COACALCO DE BERRIOZÁBAL	16	PROAGUA Apartado Urbano	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,870.91	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
115361	MEX190401690892	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO SIFÓN A TANQUE MORELOS, COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO	NICOLÁS ROMERO	16	PROAGUA Apartado Urbano	2,500,000.00	2,500,000.00	890,562.84	CAEM	Agua y Saneamiento	57%
115363	MEX190401690949	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD ELSA CORDOVA, CABECERA MUNICIPAL DE TEXCOCO.	TEXCOCO	16	PROAGUA Apartado Urbano	1,500,000.00	1,500,000.00	139,211.75	CAEM	Agua y Saneamiento	9%
115298	MEX190401690994	PROYECTO EJECUTIVO DEL EQUIPAMIENTO, DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENOCHTTLÁN, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN.	JOCOTITLÁN	16	PROAGUA Apartado Urbano	350,000.00	350,000.00	152,340.85	CAEM	Agua y Saneamiento	44%
115299	MEX190401691018	PROYECTO EJECUTIVO DEL EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO "LOS AGUILUCHOS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NEXTALPAN.	NEXTALPAN	16	PROAGUA Apartado Urbano	350,000.00	350,000.00	176,636.68	CAEM	Agua y Saneamiento	51%
115368	MEX190401691028	ESCUELA DEL AGUA	TOTAL DE LA ENTIDAD MÉXICO	16	PROAGUA Apartado Urbano	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
115455	MEX190401691128	CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA PARA CAPTAR LAS AGUAS PLUVIALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	16	PROAGUA Apartado Urbano	500,000.00	500,000.00	0.00	CAEM	Agua y Saneamiento	0%
115365	MEX190401691148	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS COLONIAS 6 DE JUNIO, LUIS CORDOBA REYES Y AMPLIACIÓN LUIS CORDOBA REYES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPALUCA	IXTAPALUCA	16	PROAGUA Apartado Urbano	5,000,051.40	5,000,051.40	0.00	CAEM	Agua y Saneamiento	0%
115369	MEX190401691171	CONTRALORÍA SOCIAL	NAUCALPAN	16	PROAGUA Apartado Urbano	50,000.00	50,000.00	50,000.00	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
115308	MEX190401691206	SUPERVISIÓN TÉCNICA	NAUCALPAN	16	PROAGUA Apartado Urbano	773,427.79	773,427.79	125,774.00	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
116672	MEX190401691226	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO EN JILOTZINGO MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA.	HUEYPOXTLA	16	PROAGUA Apartado Urbano	750,000.00	750,000.00	748,667.97	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
116673	MEX190401691234	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZOYUCA.	TEZOYUCA	16	PROAGUA Apartado Urbano	500,000.00	500,000.00	0.00	CAEM	Agua y Saneamiento	0%
116674	MEX190401691248	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS DE SAN ANTONIO Y EL ROSARIO EN LA COMUNIDAD DE MEXTEPEC (EX-HACIENDA MEXTEPEC).	ALMOLOYA DE JUÁREZ	16	PROAGUA Apartado Urbano	400,000.00	400,000.00	10,434.55	CAEM	Agua y Saneamiento	3%
116675	MEX190401691263	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICONCUAC.	CHICONCUAC	16	PROAGUA Apartado Urbano	300,000.00	300,000.00	0.00	CAEM	Agua y Saneamiento	0%
115312	MEX190401691272	LIMPIEZA DE TRAMPAS RETENEDORAS DE LIRIO Y BASURA EN EL RÍO LERMA	MÁS DE UN MUNICIPIO	16	PROAGUA Apartado Urbano	1,250,000.00	1,250,000.00	1,130,001.65	CAEM	Agua y Saneamiento	99%
115313	MEX190401691279	LIMPIEZA BAJO PUENTES CARRETERA TOLUCA-MÉXICO DEL RÍO LERMA	SAN MATEO ATENCO	16	PROAGUA Apartado Urbano	500,000.00	500,000.00	216,414.54	CAEM	Agua y Saneamiento	43%
115316	MEX190401691295	DESAZOLVE DEL CAUCE Y ALCANTARILLAS EN CRUCES CARRETEROS DE EL RÍO EL ARENAL	MÁS DE UN MUNICIPIO	16	PROAGUA Apartado Urbano	1,250,000.00	1,250,000.00	186,953.98	CAEM	Agua y Saneamiento	15%
115317	MEX190401691304	DESAZOLVE DEL CAUCE Y REFORZAMIENTO DE BORDOS DE PROTECCIÓN DEL RÍO SAN GASPAR	MÁS DE UN MUNICIPIO	16	PROAGUA Apartado Urbano	2,000,000.00	2,000,000.00	148,396.09	CAEM	Agua y Saneamiento	7%

Comisión del Agua del Estado de México  
Dirección General de Inversión y Gestión  
Resumen de Información 4to Trimestre 2019 para el SRFT

No. Proyecto (Control)	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Av. Fin
		<b>PROAGUA APARTADO URBANO 2019</b>				<b>40,494,817.19</b>	<b>40,494,817.19</b>	<b>13,212,678.20</b>			
115318	MEX190401691316	DESAZOLVE Y SOBRE ELEVACIÓN DE BORDOS DE PROTECCIÓN DEL RÍO SANTIAGUITO	MÁS DE UN MUNICIPIO	16	PROAGUA Apartado Urbano	1,250,000.00	1,250,000.00	435,133.14	CAEM	Agua y Saneamiento	38%
115328	MEX190401691329	DESAZOLVE Y SOBRE ELEVACIÓN DE BORDOS EN EL RÍO SOLANOS	OTZOLOTEPEC	16	PROAGUA Apartado Urbano	1,500,000.00	1,500,000.00	1,203,715.45	CAEM	Agua y Saneamiento	82%
115329	MEX190401691339	DESAZOLVE Y REFORZAMIENTO DE BORDOS DE PROYECCIÓN EN EL RÍO SANABRIA	SANTA MARÍA RAYÓN	16	PROAGUA Apartado Urbano	1,350,000.00	1,350,000.00	1,214,844.35	CAEM	Agua y Saneamiento	90%
115330	MEX190401691344	DESAZOLVE Y SOBRE ELEVACIÓN DE BORDOS EN EL RÍO LERMA	SAN MATEO ATENCO	16	PROAGUA Apartado Urbano	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	CAEM	Agua y Saneamiento	0%
115331	MEX190401691347	DESAZOLVE Y FORMACIÓN DE BORDOS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO VIEJO	SAN MATEO ATENCO	16	PROAGUA Apartado Urbano	2,250,000.00	2,250,000.00	801,408.89	CAEM	Agua y Saneamiento	45%
115332	MEX190401691355	DESAZOLVE Y FORMACIÓN DE BORDOS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO TEJALPA	ZINACANTEPEC	16	PROAGUA Apartado Urbano	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	CAEM	Agua y Saneamiento	0%
115333	MEX190401691381	DESAZOLVE Y REFORZAMIENTO DE BORDOS DE PROTECCIÓN EN DIVERSOS CAUCES LOCAIZADOS EN LA CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO LERMA Y AFLUENTES	MÁS DE UN MUNICIPIO	16	PROAGUA Apartado Urbano	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	CAEM	Agua y Saneamiento	0%
115367	MEX190401691386	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA1 DE 3 SEGUNDO BARRIO SECTOR AGUACALIENTE)	TEMASCALCINGO	16	PROAGUA Apartado Urbano	4,325,000.00	4,325,000.00	2,582,310.56	CAEM	Agua y Saneamiento	85%
115456	MEX190401691402	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.	MORELOS	16	PROAGUA Apartado Urbano	2,346,338.00	2,346,338.00	0.00	CAEM	Agua y Saneamiento	0%

Comisión del Agua del Estado de México  
Dirección General de Inversión y Gestión  
Resumen de Información 4to Trimestre 2019 para el SRFT

No. Proyecto (Control)	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Av. Fin
<b>PROAGUA APARTADO RURAL 2019</b>						<b>54,617,189.52</b>	<b>54,152,132.18</b>	<b>18,588,636.17</b>			
115319	MEX190401692144	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (300 MTS DE PROFUNDIDAD), EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE ATLACOMULCO	ATLACOMULCO	16	PROAGUA Apartado Rural	3,000,000.00	2,974,455.44	2,595,390.99	CAEM	Agua y Saneamiento	97%
115320	MEX190401692158	REPOSICIÓN DE LA PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DEL POZO TULTENANGO Y COLONIA CUAUHEMOC, (300 MTS DE PROFUNDIDAD), MPIO. DE EL ORO	EL ORO	16	PROAGUA Apartado Rural	3,000,000.00	2,974,455.44	2,724,743.81	CAEM	Agua y Saneamiento	99%
115321	MEX190401692166	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (300 MTS DE PROFUNDIDAD), PARA LAS LOCALIDADES DE EL TEJOCOTE Y PRESA BROCKMAN, MUNICIPIO DE EL ORO	EL ORO	16	PROAGUA Apartado Rural	3,000,000.00	2,974,455.44	2,100,557.92	CAEM	Agua y Saneamiento	70%
115322	MEX190401692181	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, CIVIL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO TEZONTEPEC (300 MTS DE PROFUNDIDAD), PARA LAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ TEZONTEPEC (TOTOLTEPEC) Y EL PICACHO (SAN ANTONIO EL PICACHO), MUNICIPIO DE OCUILAN.	OCUILAN	16	PROAGUA Apartado Rural	2,700,000.00	2,677,009.90	783,149.98	CAEM	Agua y Saneamiento	29%
115323	MEX190401692214	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (300 MTS DE PROFUNDIDAD), PARA LA COMUNIDAD DE MESA DE BOMBARO, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	TEMASCALCINGO	16	PROAGUA Apartado Rural	3,000,000.00	2,974,455.44	1,266,623.37	CAEM	Agua y Saneamiento	46%
115324	MEX190401692235	REPOSICIÓN DEL POZO SAN FRANCISCO TETETLA (300 MTS DE PROFUNDIDAD), MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	TENANGO DEL VALLE	16	PROAGUA Apartado Rural	3,000,000.00	2,974,455.44	2,208,694.22	CAEM	Agua y Saneamiento	92%
115325	MEX190401692276	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y CIVIL DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA PRIMERA MANZANA DE ZARAGOZA, SEGUNDA MANZANA DE ZARAGOZA Y TERCERA MANZANA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TIMILPAN	TIMILPAN	16	PROAGUA Apartado Rural	2,400,000.00	2,379,564.35	1,476,234.27	CAEM	Agua y Saneamiento	62%
115326	MEX190401692286	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EX HACIENDA SAN MIGUEL IXTAPAN - LAS MESAS DE IXTAPAN (LAS MESAS), MUNICIPIO DE TEJUPILCO	TEJUPILCO	16	PROAGUA Apartado Rural	375,000.00	371,806.93	49,718.33	CAEM	Agua y Saneamiento	13%
115334	MEX190401692309	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA LOCALIDAD DE ROSA MORADA, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ	ALMOLOYA DE JUÁREZ	16	PROAGUA Apartado Rural	135,000.00	133,850.49	134,768.14	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
115336	MEX190401692322	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA HIDALGO, MUNICIPIO DE MALINALCO	MALINALCO	16	PROAGUA Apartado Rural	300,000.00	297,445.54	229,370.50	CAEM	Agua y Saneamiento	77%
115337	MEX190401692397	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD AMOLA (SAN ISIDRO AMOLA), MUNICIPIO DE OCUILAN	OCUILAN	16	PROAGUA Apartado Rural	300,000.00	297,445.54	262,948.06	CAEM	Agua y Saneamiento	88%
115338	MEX190401692414	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ IXTAPA, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	TEMASCALCINGO	16	PROAGUA Apartado Rural	300,000.00	297,445.54	0.00	CAEM	Agua y Saneamiento	0%
115339	MEX190401692435 PROYECTO	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA MESITA, MUNICIPIO DE TENANCINGO	TENANCINGO	16	PROAGUA Apartado Rural	330,000.00	327,190.10	248,025.93	CAEM	Agua y Saneamiento	75%

Comisión del Agua del Estado de México  
Dirección General de Inversión y Gestión  
Resumen de Información 4to Trimestre 2019 para el SRFT

No. Proyecto (Control)	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Av. Fin
<b>PROAGUA APARTADO RURAL 2019</b>						<b>54,617,189.52</b>	<b>54,152,132.18</b>	<b>18,588,636.17</b>			
115340	MEX190401692626	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PIPIOLTEPEC (PIPIOLTEPEC), MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	VALLE DE BRAVO	16	PROAGUA Apartado Rural	600,000.00	594,891.09	598,977.12	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
115342	MEX190401692644	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ACAMBAY	ACAMBAY	16	PROAGUA Apartado Rural	300,000.00	297,445.54	153,906.66	CAEM	Agua y Saneamiento	53%
115343	MEX190401692958	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE AMANALCO	AMANALCO	16	PROAGUA Apartado Rural	240,000.00	237,956.44	239,867.74	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
115344	MEX190401692972	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN LA VENTA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	16	PROAGUA Apartado Rural	270,000.00	267,700.99	265,596.63	CAEM	Agua y Saneamiento	98%
115345	MEX190401692992	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	16	PROAGUA Apartado Rural	187,500.00	185,903.47	181,164.87	CAEM	Agua y Saneamiento	99%
115346	MEX190401693008	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE AMANALCO	AMANALCO	16	PROAGUA Apartado Rural	270,000.00	267,700.99	269,887.27	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
115347	MEX190401693021	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE EL ORO	EL ORO	16	PROAGUA Apartado Rural	360,000.00	356,934.65	289,047.63	CAEM	Agua y Saneamiento	80%
115348	MEX190401693033	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TULTENANGO, MUNICIPIO DE EL ORO	EL ORO	16	PROAGUA Apartado Rural	375,000.00	371,806.93	34,611.58	CAEM	Agua y Saneamiento	9%
115349	MEX190401693059	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE TEJUPILCO	TEJUPILCO	16	PROAGUA Apartado Rural	240,000.00	237,956.44	216,590.24	CAEM	Agua y Saneamiento	90%
115350	MEX190401693077	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA DE LAS GRANADAS, MUNICIPIO DE TEJUPILCO	TEJUPILCO	16	PROAGUA Apartado Rural	240,000.00	237,956.44	230,933.30	CAEM	Agua y Saneamiento	97%
115351	MEX190401693124	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DE LAUREL 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE TEMOAYA	TEMOAYA	16	PROAGUA Apartado Rural	300,000.00	297,445.54	292,401.09	CAEM	Agua y Saneamiento	97%
115370	MEX190401693130	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA / DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES	NAUCALPAN	16	PROAGUA Apartado Rural	479,379.00	475,297.16	338,297.26	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
115458	MEX190401693136	MONITOREO	NAUCALPAN	16	PROAGUA Apartado Rural	93,096.99	92,304.28	93,096.96	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
115457	MEX190401693158	SUPERVISIÓN TÉCNICA	NAUCALPAN	16	PROAGUA Apartado Rural	926,806.05	918,914.43	173,706.00	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
115459	MEX190401693176	TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL	NAUCALPAN	16	PROAGUA Apartado Rural	695,104.55	689,185.84	299,699.08	CAEM	Agua y Saneamiento	43%
115352	MEX190401693196	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y CIVIL DE POZO PROFUNDO PARA LAS LOCALIDADES DE BARRIO LA VENTA, EL PROGRESO Y ENGUINDO EN ISIDRO	JOCOTITLÁN	16	PROAGUA Apartado Rural	5,302,265.40	5,257,117.39	0.00	CAEM	Agua y Saneamiento	0%

Comisión del Agua del Estado de México  
Dirección General de Inversión y Gestión  
Resumen de Información 4to Trimestre 2019 para el SRFT

No. Proyecto (Control)	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Av. Fin
<b>PROAGUA APARTADO RURAL 2019</b>						<b>54,617,189.52</b>	<b>54,152,132.18</b>	<b>18,588,636.17</b>			
115353	MEX190401693202	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CANDEQUI EN EL MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA	CHAPA DE MOTA	16	PROAGUA Apartado Rural	2,108,565.32	2,090,611.20	0.00	CAEM	Agua y Saneamiento	0%
115356	MEX190401693218	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO LA PALMA, MUNICIPIO DE ATLACOMULCO	ATLACOMULCO	16	PROAGUA Apartado Rural	1,338,602.23	1,327,204.23	0.00	CAEM	Agua y Saneamiento	0%
115357	MEX190401693233	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN	ATLACOMULCO	16	PROAGUA Apartado Rural	1,083,431.77	1,074,206.51	0.00	CAEM	Agua y Saneamiento	0%
115358	MEX190401693243	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA ENDARE, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN	JOCOTITLÁN	16	PROAGUA Apartado Rural	3,913,440.28	3,880,117.91	782,372.85	CAEM	Agua y Saneamiento	42%
115359	MEX190401693249	INTRODUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TULTENANGO (LA LOMITA)	EL ORO	16	PROAGUA Apartado Rural	7,643,372.93	7,578,290.73	0.00	CAEM	Agua y Saneamiento	0%
115360	MEX190401693255	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO ZAPATA	SOYANIQUILPAN	16	PROAGUA Apartado Rural	3,307,125.00	3,278,965.32	0.00	CAEM	Agua y Saneamiento	0%
115362	MEX190401693262	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DAXTHI	SOYANIQUILPAN	16	PROAGUA Apartado Rural	1,543,500.00	1,530,357.32	0.00	CAEM	Agua y Saneamiento	0%
116679	MEX190401685032	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA LOCALIDAD DE TLECUILCO	OCUILAN	16	PROAGUA Apartado Rural	135,000.00	133,850.49	0.00	CAEM	Agua y Saneamiento	0%
116681	MEX190401685035	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE UN NUEVO POZO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, MPUNICIPIO DE TENANCINGO	TENANCINGO	16	PROAGUA Apartado Rural	135,000.00	133,850.49	0.00	CAEM	Agua y Saneamiento	0%
116682	MEX190401685037	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL PUERTO	CHAPA DE MOTA	16	PROAGUA Apartado Rural	690,000.00	684,124.75	48,254.37	CAEM	Agua y Saneamiento	7%

Comisión del Agua del Estado de México  
Dirección General de Inversión y Gestión  
Resumen de Información 4to Trimestre 2019 para el SRFT

No. Proyecto (Control)	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Av. Fin
		<b>PROAGUA APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO 2019</b>				<b>11,219,000.00</b>	<b>11,219,000.00</b>	<b>1,752,782.07</b>			
115374	MEX190301571520	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LOS BAÑOS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACA.	IXTLAHUACA	16	PROAGUA Apartado Plantas de Tratamiento	775,000.00	775,000.00	766,274.56	CAEM	Agua y Saneamiento	99%
115376	MEX190401688068	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE TLANALOYA, MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC.	TEQUIXQUIAC	16	PROAGUA Apartado Plantas de Tratamiento	750,000.00	750,000.00	713,662.81	CAEM	Agua y Saneamiento	95%
115467	MEX190401690615	SUPERVISIÓN TÉCNICA (PTAR 2019)	NAUCALPAN	16	PROAGUA Apartado Plantas de Tratamiento	219,000.00	219,000.00	8,285.00	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
115468	MEX190401690770	CONTRALORÍA SOCIAL (PTAR 2019)	NAUCALPAN	16	PROAGUA Apartado Plantas de Tratamiento	50,000.00	50,000.00	0.00	CAEM	Agua y Saneamiento	0%
116690	MEX190401684896	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA COMUNIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE OCUILAN.	OCUILAN	16	PROAGUA Apartado Plantas de Tratamiento	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	CAEM	Agua y Saneamiento	0%
116691	MEX190401685013	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ACAMBAY.	ACAMBAY	16	PROAGUA Apartado Plantas de Tratamiento	775,000.00	775,000.00	0.00	CAEM	Agua y Saneamiento	0%
116692	MEX190401685019	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE SAN MATEO ALMOMOLOA, MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC.	TEMASCALTEPEC	16	PROAGUA Apartado Plantas de Tratamiento	700,000.00	700,000.00	264,559.70	CAEM	Agua y Saneamiento	38%
116693	MEX190401685023	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA AMPLIAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO INTERMUNICIPAL CAPULHUAC-TIANGUISTENCO Y XALATLACO, CON SISTEMA DE COLECTORES.	MÁS DE UN MUNICIPIO	16	PROAGUA Apartado Plantas de Tratamiento	950,000.00	950,000.00	0.00	CAEM	Agua y Saneamiento	0%

Comisión del Agua del Estado de México  
 Dirección General de Inversión y Gestión  
 Resumen de Información 4to Trimestre 2019 para el SRFT

No. Proyecto (Control)	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Av. Fin
		PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA 2019				3,441,959.18	3,441,959.18	3,402,844.15			
115565	MEX190301573781	PROGRAMA AGUA LIMPIA 2019	TODO EL ESTADO	16	PROAGUA Apartado Agua Limpia	3,441,959.18	3,441,959.18	3,402,844.15	CAEM	Agua y Saneamiento	100%

Comisión del Agua del Estado de México  
 Dirección General de Inversión y Gestión  
 Resumen de Información 4to Trimestre 2019 para el SRFT

No. Proyecto (Control)	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Av. Fin
		<b>CULTURA DEL AGUA 2019</b>				<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>311,112.25</b>			
115986	MEX190401684759	PROGRAMA E005. CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA 2019	COBERTURA ESTATAL, VARIAS	16	Programa Cultura del Agua	500,000.00	500,000.00	311,112.25	CAEM	Agua y Saneamiento	100%