

Comisión del Agua del Estado de México
 Dirección General de Inversión y Gestión
 Resumen de Información 1er Trimestre 2019 para el SRFT

No. Proyecto (Control)	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Av. Fin
PROAGUA APARTADO URBANO 2018						91,435,165.13	91,067,304.26	84,536,726.07			
110989	MEX180301386072	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, CASETA, BARDA PERIMETRAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTO DOMINGO AZTACAMECA	AXAPUSCO	16	PROAGUA Apartado Urbano	989,036.36	989,036.36	989,036.36	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
110990	MEX180301386095	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SAN BARTOLO OXTOTITLAN.	JIQUIPILCO	16	PROAGUA Apartado Urbano	635,046.43	635,046.43	635,046.43	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
110991	MEX180301389680	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DEL POZO 314X LA ESCUELA DE LA CABECERA MUNICIPAL. (BENEFICIAN AL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL).	LA PAZ	16	PROAGUA Apartado Urbano	6,249,408.00	6,249,408.00	5,114,996.49	CAEM	Agua y Saneamiento	82%
111614	MEX180301386515	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 317 TX "LAS GARZAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL	LA PAZ	16	PROAGUA Apartado Urbano	1,226,290.57	1,226,290.57	1,226,290.57	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
110992	MEX180301386533	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DEL POZO 318 TX, LA PUERTA EN LA CABECERA MUNICIPAL. (BENEFICIAN AL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL).	LA PAZ	16	PROAGUA Apartado Urbano	8,272,967.38	8,272,967.38	6,636,497.55	CAEM	Agua y Saneamiento	80%
110993	MEX180301386545	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DEL POZO 324 TX, LOS PUENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL. (BENEFICIAN AL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL).	LA PAZ	16	PROAGUA Apartado Urbano	7,042,591.54	7,042,591.54	6,109,582.81	CAEM	Agua y Saneamiento	87%
110994	MEX180301386592	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DEL POZO 309X, ANCON, LOCALIDAD ANCON EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ,	LA PAZ	16	PROAGUA Apartado Urbano	7,784,562.46	7,784,562.46	6,303,028.08	CAEM	Agua y Saneamiento	81%
111615	MEX180301386640	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA SAN SIMÓN EL ALTO	MALINALCO	16	PROAGUA Apartado Urbano	5,386,065.04	5,386,065.04	4,233,653.03	CAEM	Agua y Saneamiento	79%
111616	MEX180301386901	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DEL POZO PROFUNDO "LOS AGUILUCHOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL (RELOCALIZACIÓN)	NEXTLALPAN	16	PROAGUA Apartado Urbano	1,965,864.66	1,965,864.66	1,965,864.66	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
111617	MEX180301386946	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 307 TX "LOS LLANOS" EN LA CABECERA MUNICIPAL	NEZAHUALCÓY OTL	16	PROAGUA Apartado Urbano	1,078,292.83	1,078,292.83	885,551.10	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
110995	MEX180301386981	PROGRAMA HÍDRICO INTEGRAL ESTATAL	TODO EL ESTADO	16	PROAGUA Apartado Urbano	3,400,449.39	3,400,449.39	3,400,449.39	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
110996	MEX180301387020	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN LA COLONIA MAZACHULCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXICALTZINGO (1500 MEJOR.)	MEXICALTZINGO	16	PROAGUA Apartado Urbano	162,980.98	162,980.98	162,980.98	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
110997	MEX180301389696	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 100M3 DE CAPACIDAD Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL TANQUE A LA RED DE DISTRIBUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ATENCO, CABECERA MUNICIPAL	ATENCO	16	PROAGUA Apartado Urbano	1,604,490.32	1,604,490.32	1,604,490.32	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
110998	MEX180301387092	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE COATEPEC HARINAS.	COATEPEC HARINAS	16	PROAGUA Apartado Urbano	2,208,056.97	2,208,056.97	2,208,056.97	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
110999	MEX180301387425	REEQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO "306TX LOS ROSALES" DEL SISTEMA NEZAHUALCÓYOTL	NEZAHUALCÓY OTL	16	PROAGUA Apartado Urbano	999,949.58	999,949.58	999,949.58	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
111000	MEX180301389109	REEQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO "305 PANTEONES" DEL SISTEMA NEZAHUALCÓYOTL	CHIMALHUACÁN	16	PROAGUA Apartado Urbano	999,267.50	999,267.50	999,267.50	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
111001	MEX180301389241	REEQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO "AMECAMECA"	AMECAMECA	16	PROAGUA Apartado Urbano	997,600.00	997,600.00	997,600.00	CAEM	Agua y Saneamiento	100%

Comisión del Agua del Estado de México
 Dirección General de Inversión y Gestión
 Resumen de Información 1er Trimestre 2019 para el SRFT

No. Proyecto (Control)	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Av. Fin
PROAGUA APARTADO URBANO 2018						91,435,165.13	91,067,304.26	84,536,726.07			
111002	MEX180301389294	REEQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO "TLACHIQUE II", DEL SISTEMA SURESTE	TENANGO DEL AIRE	16	PROAGUA Apartado Urbano	985,239.04	985,239.04	985,239.04	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
111003	MEX180301389599	REEQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO 324 "LOS PUENTES", DEL SISTEMA NEZAHUALCÓYOTL	CHIMALHUACÁN	16	PROAGUA Apartado Urbano	994,905.90	994,905.90	994,905.90	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
111005	MEX180301389643	ESCUELA DEL AGUA	ESTADO DE MÉXICO	16	PROAGUA Apartado Urbano	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
112891	MEX180301389659	ADQUISICIÓN DE 6 EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS DE PRESIÓN - SUCCIÓN	ESTADO DE MÉXICO	16	PROAGUA Apartado Urbano	35,990,160.00	35,990,160.00	35,990,160.00	CAEM	xxx	100%
111021	MEX180301389667	SUPERVISIÓN TÉCNICA	0	16	PROAGUA Apartado Urbano	1,411,940.18	1,044,207.73	1,044,207.73	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
111022	MEX180301389673	CONTRALORÍA SOCIAL	0	16	PROAGUA Apartado Urbano	50,000.00	49,871.58	49,871.58	CAEM	Agua y Saneamiento	100%

Comisión del Agua del Estado de México
 Dirección General de Inversión y Gestión
 Resumen de Información 1er Trimestre 2019 para el SRFT

No. Proyecto (Control)	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Av. Fin
		PROAGUA APARTADO RURAL 2018				21,616,194.36	21,615,874.29	16,637,404.71			
110974	MEX180301384226	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, CASETA, BARRA PERIMETRAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE RELINAS	AXAPUSCO	16	PROAGUA Apartado Rural	1,552,928.19	1,552,928.19	1,552,928.19	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
110975	MEX180301387560	REEQUIPAMIENTO DE POZO EN 'SAN ANTONIO HIDALGO (RANCHERÍA DE SAN ANTONIO), DONATO GUERRA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MARINA EN VALLE DE BRAVO	DONATO GUERRA	16	PROAGUA Apartado Rural	12,000,000.00	12,000,000.00	8,646,594.68	CAEM	Agua y Saneamiento	73%
110976	MEX180301384316	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PUERTA DEL CARMEN	COATEPEC HARINAS	16	PROAGUA Apartado Rural	1,311,037.87	1,311,037.87	1,311,037.87	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
110977	MEX180301389705	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DEL CAYAHUAL	TEOTIHUACÁN	16	PROAGUA Apartado Rural	747,565.62	747,565.62	747,565.62	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
110978	MEX180301384752	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN EN LA COMUNIDAD DE COCHISQUILLA DE 50 M3 DE CAPACIDAD	COATEPEC HARINAS	16	PROAGUA Apartado Rural	80,659.44	80,659.44	80,659.44	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
111647	MEX180301387611	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS.	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	16	PROAGUA Apartado Rural	1,979,815.54	1,979,815.54	1,979,815.54	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
110979	MEX180301387641	REHABILITACIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PLANTA DE BOMBEO Y TANQUE DE REGULACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE	TEMOAYA	16	PROAGUA Apartado Rural	2,322,658.28	2,322,658.28	760,575.94	CAEM	Agua y Saneamiento	38%
111024	MEX180301387664	TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (APARURAL 2018)	NAUCALPAN	16	PROAGUA Apartado Rural	363,328.17	363,008.10	300,026.18	CAEM	Agua y Saneamiento	83%
110986	MEX180301379932	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA / DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES (APARURAL 2018)		16	PROAGUA Apartado Rural	468,009.00	468,009.00	468,009.00	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
110987	MEX180301389701	SUPERVISIÓN TÉCNICA APARURAL 2018		16	PROAGUA Apartado Rural	370,193.93	370,193.93	370,193.93	CAEM	Agua y Saneamiento	100%
110988	MEX180301379797	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES APARURAL 2018		16	PROAGUA Apartado Rural	419,998.32	419,998.32	419,998.32	CAEM	Agua y Saneamiento	100%

Comisión del Agua del Estado de México
 Dirección General de Inversión y Gestión
 Resumen de Información 1er Trimestre 2019 para el SRF T

No. Proyecto (Control)	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Av. Fin
RAMO 23 2018						6,646,351.31	6,646,351.21	6,646,351.21			
110397	MEX180401498693	DRENAJE COL. HUMBERTO VIDAL. (FFI "A")	CHALCO	23	Ramo General 23	191,806.08	191,805.98	191,805.98	CAEM	ML	100%
110421	MEX180401498729	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES DE CHICONCUAC. (FFI "A")	CHICONCUAC	23	Ramo General 23	840,313.15	840,313.15	840,313.15	CAEM	ML	100%
110429	MEX180401498780	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ACTIPAC SAN MIGUEL COATLINCHAN. (FFI "A")	TEXCOCO	23	Ramo General 23	574,967.06	574,967.06	574,967.06	CAEM	ML	100%
110430	MEX180301391820	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VALLE DE TLALOC, SAN MIGUEL COATLINCHAN, TEXCOCO (FFI "A")	TEXCOCO	23	Ramo General 23	581,274.70	581,274.70	581,274.70	CAEM	ML	100%
110431	MEX180301391831	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN SAN LORENZO PALMILLA, SAN MIGUEL COATLINCHAN, TEXCOCO (FFI "A")	TEXCOCO	23	Ramo General 23	799,937.93	799,937.93	799,937.93	CAEM	ML	100%
111048	MEX180401498825	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA DEL MONTE, TEXCOCO (FFI "B")	TEXCOCO	23	Ramo General 23	1,496,357.52	1,496,357.52	1,496,357.52	CAEM	ML	100%
111051	MEX180401498843	RED DE AGUA POTABLE PARA CALLES DE LA COL. LEYES DE REFORMA, TEXCOCO (FFI "B")	TEXCOCO	23	Ramo General 23	422,441.97	422,441.97	422,441.97	CAEM	ML	100%
111057	MEX180401498857	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA VÍCTOR PUEBLA, TEXCOCO (FFI "B")	TEXCOCO COLONIA VÍCTOR PUEBLA	23	Ramo General 23	1,739,252.90	1,739,252.90	1,739,252.90	CAEM	ML	100%