

## Formato Destino del Gasto (SRFT)

3er. Trimestre 2021 FISE 2021

30 de septiembre de 2020

Folio	MID's	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
<b>Total FISE 2021</b>						<b>172,700,000.00</b>	<b>171,200,000.00</b>	<b>0.00</b>				
MEX210301958812	180412	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILLERO MUNICIPIO DE POLOTITLÁN	POLOTITLÁN	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros Lineales	0.00	0.00%
MEX210301958841	181121	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AZAFRÁN MUNICIPIO DE ACULCO	ACULCO	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros Lineales	0.00	0.00%
MEX210301958843	181133	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	SAN FELIPE DEL PROGRESO	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros Lineales	0.00	0.00%
MEX210301958846	181140	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TESORO MUNICIPIO DE POLOTITLÁN	POLOTITLÁN	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros Lineales	0.00	0.00%
MEX210301958850	181206	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OBRAJE MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	SAN FELIPE DEL PROGRESO	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros Lineales	0.00	0.00%
MEX210301958851	181231	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIOS EN LOS BARRIOS CÓPORO Y MÉXICO DE SANTA MARÍA DEL MONTE MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	ZINACANTEPEC	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros Lineales	0.00	0.00%
MEX210301958901	182037	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE SOYANIQUILPAN	SOYANIQUILPAN	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	0.00	0.00%
MEX210301958910	182231	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA LA LOCALIDAD DE FABRICA PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	0.00	0.00%
MEX210301958913	182273	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SOYANIQUILPAN	SOYANIQUILPAN	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	0.00	0.00%

## Formato Destino del Gasto (SRFT)

3er. Trimestre 2021 FISE 2021

30 de septiembre de 2020

Folio	MID's	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
<b>Total FISE 2021</b>						<b>172,700,000.00</b>	<b>171,200,000.00</b>	<b>0.00</b>				
MEX210301958916	182303	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOYANIQUILPAN	SOYANIQUILPAN	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	0.00	0.00%
MEX210301958922	182416	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EJIDO SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO, MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	IXTLAHUACA	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	4,000,000.00	0.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros Lineales	0.00	0.00%
MEX210301958933	182665	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COATEPEC HARINAS	COATEPEC HARINAS	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros Lineales	0.00	0.00%
MEX210301959242	189003	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	POZO	0.00	0.00%
MEX210301959247	189129	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros Lineales	0.00	0.00%
MEX210301959253	189268	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE	VILLA DE ALLENDE	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros Lineales	0.00	0.00%
MEX210301959265	189614	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE TLECUILCO MUNICIPIO DE OCUILAN	OCUILAN	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	0.00	0.00%
MEX210301959275	189746	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA EPIFANIA ZONA NORTE MUNICIPIO DE MORELOS	MORELOS	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros Lineales	0.00	0.00%

## Formato Destino del Gasto (SRFT)

3er. Trimestre 2021 FISE 2021

30 de septiembre de 2020

Folio	MID's	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
<b>Total FISE 2021</b>						<b>172,700,000.00</b>	<b>171,200,000.00</b>	<b>0.00</b>				
PARA ESTA ACCIÓN LA SHCP ENVÍO AUTORIZACIÓN DESPUÉS DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2021, POR LO QUE NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA SRFT Y SI EN EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA.	181072	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE SAN BARTOLO DEL LLANO MANZANA DIEZ MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	IXTLAHUACA	23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	135.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	2,500,000.00	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros Lineales	0.00	0.00%