

Formato Destino del Gasto (SRFT)
1er. Trimestre 2022 Programas Federales 2021

07 de abril de 2022.

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
Total Proagua 2021					161,765,272.59	161,735,649.16	144,663,935.75				
Subtotal Desarrollo de Acciones Rurales 2021					87,239,394.42	87,239,394.42	80,512,698.35				
MEX210201940266	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,615,379.57	1,615,379.57	1,611,606.13	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Lote	27.00	100.00%
MEX210201940579	DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA Y TECNOLOGÍA DE TRATAMIENTO PRIMARIO Y ECOTÉCNIAS EN ZONAS RURALES.	ESTADO DE MÉXICO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	599,699.47	599,699.47	599,699.47	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Lote	1.00	100.00%
MEX210201940582	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TEXCALTITLÁN, MUNICIPIO DE DONATO GUERRA.	DONATO GUERRA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	3,736,608.32	3,736,608.32	3,736,606.15	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros	5,980.92	92.00%
MEX210201940597	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL REBOMBEO DE PRESA BROCKMAN A LOS TANQUES DE EL TEJOCOTE Y EL LLANO, MUNICIPIO DE EL ORO.	EL ORO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,499,745.70	1,499,745.70	1,499,743.99	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	KM	10.68	100.00%
MEX210201938322	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA (BARRIO LA CAÑADA), MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	HUEHUETOCA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	3,496,093.42	3,496,093.42	3,426,707.51	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	1.98	70.00%
MEX210201940653	AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN ATZINGO, MUNICIPIO DE OCUILAN.	OCUILAN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	3,986,233.19	3,986,233.19	2,943,199.23	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros	12,145.00	100.00%
MEX210201940658	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN SAN MARTÍN AHUATEPEC, MUNICIPIO DE OTUMBA.	OTUMBA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,998,794.46	1,998,794.46	1,992,146.50	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	1.00	100.00%
MEX210201940661	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA (RELOCALIZACIÓN), MUNICIPIO DE TENANCINGO.	TENANCINGO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	3,250,000.00	3,250,000.00	3,234,484.71	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	1.00	100.00%
MEX210201940671	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LA MESITA, MUNICIPIO DE TENANCINGO.	TENANCINGO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,599,938.89	2,599,938.89	2,575,415.73	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros	6,760.00	100.00%
MEX210302003634	CONCLUSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA MANZANA EL ZACATONAL, DE LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO	VILLA DE ALLENDE	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	3,000,000.00	3,000,000.00	1,799,222.63	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	km	0.60	90.28%

Formato Destino del Gasto (SRFT)
1er. Trimestre 2022 Programas Federales 2021

07 de abril de 2022.

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
Total Proagua 2021					161,765,272.59	161,735,649.16	144,663,935.75				
MEX210302003638	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO (BARRIO DE SANTIAGO), MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE.	VILLA DE ALLENDE	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	6,500,000.00	6,500,000.00	6,480,115.13	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Lote	0.30	30.00%
MEX210201940672	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE SAN LUIS LA MANZANA, SAN LUIS LA GAVIA Y SAN LUIS EL ALTO, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.	VILLA VICTORIA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	999,042.01	999,042.01	949,635.89	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX210201940675	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES SAN AGUSTÍN CANOHILLAS 1A Y 2A SECCIÓN, UNIÓN BERROS Y SAN AGUSTÍN MONTE ALTO LA TRAMPA, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.	VILLA VICTORIA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	998,940.56	998,940.56	998,688.55	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX210201940680	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO SHAXNI EJIDO, MUNICIPIO DE ACAMBAY.	ACAMBAY	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,878,366.31	1,878,366.31	1,878,365.31	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros	12,050.00	100.00%
MEX210201940686	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE GUNYO ORIENTE, MUNICIPIO DE ACULCO.	ACULCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	863,925.88	863,925.88	853,200.30	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	1.00	100.00%
MEX210201940688	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CARCÁMO DE REBOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD BARRIO, MUNICIPIO DE ACULCO.	ACULCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,400,000.00	2,400,000.00	1,637,569.14	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	1.00	100.00%
MEX210201942005	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLALPUJAHUILLA, MUNICIPIO DE MORELOS.	MORELOS	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,959,261.14	2,959,261.14	1,977,438.14	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros	17,000.00	100.00%
MEX210201940725	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, PARA LA LOCALIDAD DE AMOLA (SAN ISIDRO AMOLA), MUNICIPIO DE OCUILAN.	OCUILAN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,091,993.21	1,091,993.21	1,046,654.61	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros	1,619.80	91.00%
MEX210201940728	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE CORONA, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.	TEMASCALCINGO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	924,416.07	924,416.07	924,289.30	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros	22,719.00	100.00%
MEX210201940731	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BOSHESDA, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.	TEMASCALCINGO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,484,777.23	2,484,777.23	2,477,916.20	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros	14,919.30	99.00%

Formato Destino del Gasto (SRFT)
1er. Trimestre 2022 Programas Federales 2021

07 de abril de 2022.

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
Total Proagua 2021					161,765,272.59	161,735,649.16	144,663,935.75				
MEX210302003641	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS BERROS, MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE	VILLA DE ALLENDE	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	500,000.00	500,000.00	499,938.61	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX210201940736	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE GANZDA, ETAPA 2 DE 3, MUNICIPIO DE ACAMBAY.	ACAMBAY	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	8,819,106.07	8,819,106.07	8,819,105.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros	7,516.14	100.00%
MEX210201940737	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE EL ORO.	EL ORO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	7,039,064.32	7,039,064.32	7,032,241.19	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros	11,610.00	100.00%
MEX210201940880	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS TULTENANGO, MUNICIPIO DE EL ORO.	EL ORO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	7,037,673.06	7,037,673.06	7,030,728.73	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros	7,586.32	100.00%
MEX210201940883	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUARDA DE GUADALUPE, ETAPA 3 DE 3, 70 BIODIGESTORES, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,409,049.33	2,409,049.33	2,404,725.86	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pieza	70.00	100.00%
MEX210302003646	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR AMANALCO Y SUBCOLECTORES EN SAN JUAN, DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE AMANALCO.	AMANALCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	4,200,000.00	4,200,000.00	1,874,708.96	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Km	0.98	25.00%
MEX210302003647	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DEL PEDREGAL.	IXTLAHUACA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	390,000.00	390,000.00	320,183.20	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.80	80.00%
MEX210201940884	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE LAUREL 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEMOAYA.	TEMOAYA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	5,998,699.60	5,998,699.60	5,998,674.49	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros	8,026.41	100.00%
MEX210201940906	Supervisión Técnica DA Rurales 2021	TODO EL ESTADO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,835,149.89	1,908,048.81	1,835,149.89	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Lote	0.53	90.00%
MEX210201940919	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / MONITOREO		16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	984,000.00	967,295.60	967,295.60	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Lote	2.00	100.00%
MEX210201940915	ATENCIÓN SOCIAL		16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,143,436.72	1,087,242.20	1,087,242.20	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Lote	1.00	100.00%

Formato Destino del Gasto (SRFT)
1er. Trimestre 2022 Programas Federales 2021

07 de abril de 2022.

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
Total Proagua 2021					161,765,272.59	161,735,649.16	144,663,935.75				
Subtotal Desarrollo de Acciones Urbanas 2021					72,260,155.17	72,260,155.17	61,915,137.83				
MEX210302002558	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DEL POZO PROFUNDO EN EL EJIDO DE TEQUISISTLAN, MUNICIPIO DE TEZOYUCA.	TEZOYUCA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	3,500,000.00	3,500,000.00	3,101,567.41	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	0.19	19.00%
MEX210302002568	PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LACOMUNIDAD DE EJIDO DE TEQUISISTLAN, MUNICIPIO DE TEZOYUCA.	TEZOYUCA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	750,000.00	750,000.00	749,694.63	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX210302003164	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD DE LA PASTORÍA, MUNICIPIO DE ATENCO	ATENCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	3,500,000.00	3,500,000.00	2,075,626.35	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	1.00	100.00%
MEX210302003178	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 400 MTS) DE LA COLONIA EL SALADO.	ATENCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	4,378,222.80	4,378,222.80	3,771,084.49	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	0.33	33.00%
MEX210201940931	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	HUEHUETOCA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	6,995,061.73	6,995,061.73	6,994,312.09	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.75	75.00%
MEX210201940974	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA COLONIA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	HUEHUETOCA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,638,813.76	2,638,813.76	2,147,504.34	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.70	70.00%
MEX210201940983	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO.	JALTENCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	5,963,725.66	5,963,725.66	3,359,454.07	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.58	58.00%
MEX210201940988	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NEXTLALPAN, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN.	NEXTLALPAN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,550,000.00	1,550,000.00	1,256,328.73	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.97	97.00%
MEX210302003422	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN SAN MIGUEL JALTOCAN.	NEXTLALPAN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	125,000.00	125,000.00	124,420.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX210302003456	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE SAN MIGUEL JALTOCAN. (ETAPA 2 DE 2)	NEXTLALPAN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	7,500,000.00	7,500,000.00	7,444,990.21	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	KM	5.26	72.00%

Formato Destino del Gasto (SRFT)
1er. Trimestre 2022 Programas Federales 2021

07 de abril de 2022.

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
Total Proagua 2021					161,765,272.59	161,735,649.16	144,663,935.75				
MEX210302003458	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO TLALCILALCAPAN.	ALMOLOYA DE JUÁREZ	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,215,000.00	1,215,000.00	1,213,857.14	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.95	95.00%
MEX210302003466	PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL IXTAPAN, MUNICIPIO DE ATENCO.	ATENCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	500,000.00	500,000.00	284,239.89	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.60	60.00%
MEX210302003592	PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA PASTORÍA, MUNICIPIO DE ATENCO	ATENCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	500,000.00	500,000.00	438,932.16	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.95	95.00%
MEX210201940992	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPECOCULCO, MUNICIPIO DE ATLAUTLA.	ATLAUTLA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	7,989,901.22	7,989,901.22	5,175,271.70	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	17.06	62.00%
MEX210201941001	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO AL TANQUE REGULADOR DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO TOXICO, MUNICIPIO DE IXTLAHUACA.	IXTLAHUACA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,040,558.24	1,040,558.24	1,040,095.84	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	1.76	100.00%
MEX210201941005	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE VILLA LUVIANOS, MUNICIPIO DE LUVIANOS.	LUVIANOS	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,496,705.56	2,496,705.56	2,491,734.25	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	4.13	100.00%
MEX210302003626	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA TECUANULCO.	TEXCOCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	650,000.00	650,000.00	626,738.24	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.80	80.00%
MEX210201941011	ESCUELA DEL AGUA	ESTADO DE MÉXICO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Lote	12.00	100.00%
MEX210302003630	CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR SOBRE EL ARROYO LAS JARAS, EN EL CRUCE CON LA CALLE LIBERTAD EN SAN FELIPE TLALMIMOLPAN.	TOLUCA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,000,000.00	1,000,000.00	999,371.33	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Lote	1.00	100.00%
MEX210201941022	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ENCINOS Y CALZADA DEL EJIDO, EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ BOMBATEVI, MUNICIPIO DE ATLACOMULCO.	ATLACOMULCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	620,250.00	620,250.00	620,150.74	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	0.52	100.00%
MEX210201941027	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN FELIPE COAMANGO (ETAPA 2 DE 3), MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA.	CHAPA DE MOTA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	6,176,295.69	6,176,295.69	6,175,186.35	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	17.59	99.00%

