

Destino del Gasto (SRFT)

3er. Trimestre 2022 Programas Federales (PROAGUA) 2022

3 de noviembre de 2022

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
Total Proagua 2022					169,882,966.98	134,189,095.59	26,911,569.63				
Subtotal Proagua					167,887,679.00	132,193,807.61	26,911,569.63				
MEX220202086473	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	ACAMBAY	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	7,000,000.00	5,511,760.36	2,056,428.47	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.26	26.00%
MEX220202086474	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIEDRAS ANCHAS (PRIMERA DEL MONTE) Y COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	COATEPEC HARINAS	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	4,000,000.00	3,149,577.35	1,300,405.88	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.18	18.00%
MEX220202086476	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN AHUATEPEC, MUNICIPIO DE OTUMBA	OTUMBA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	4,800,000.00	3,779,492.82	1,697,661.42	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.14	14.00%
MEX220202086544	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN JALTEPEC CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	6,000,000.00	4,724,366.02	881,960.02	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.25	25.00%
MEX220202086545	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN SAN MIGUEL DEL CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	6,000,000.00	4,724,366.02	2,733,065.41	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.38	38.00%
MEX220202086547	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO	TENANCINGO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	7,500,000.00	5,905,457.52	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.00	0.00%
MEX220202086654	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA PASTORÍA, MUNICIPIO DE ATENCO. (ETAPA 1 DE 2)	ATENCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	6,000,000.00	4,724,366.02	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.11	10.50%

Destino del Gasto (SRFT)

3er. Trimestre 2022 Programas Federales (PROAGUA) 2022

3 de noviembre de 2022

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
Total Proagua 2022					169,882,966.98	134,189,095.59	26,911,569.63				
MEX220202086656	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA COLONIA SAN PABLO HUANTEPEC, MUNICIPIO DE JILOTEPEC	JILOTEPEC	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	7,500,000.00	5,905,457.52	2,024,755.03	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.12	12.00%
MEX220202086968	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL EJIDO DE TEQUISISTLAN, MUNICIPIO DE TEZOYUCA, ETAPA 1 DE 2	TEZOYUCA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	5,400,000.00	4,251,929.42	1,610,995.68	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.01	1.00%
MEX220202086658	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TONATICO, MUNICIPIO DE TONATICO	TONATICO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	7,500,000.00	5,905,457.52	1,435,340.95	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	0.10	10.00%
MEX220202086549	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 300 M) EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CABALLERÍAS, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	NEXTLALPAN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	4,500,000.00	3,543,274.51	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	0.21	21.17%
MEX220202086550	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 400 M) EN LA COMUNIDAD DE AMOLA (SAN ISIDRO AMOLA), MUNICIPIO DE OCUILAN	OCUILAN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	4,400,000.00	3,464,535.08	1,078,466.89	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	0.26	25.82%
MEX220202086563	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 400 M) EN LA COMUNIDAD DE GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	5,100,000.00	4,015,711.12	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	0.21	20.79%
MEX220202086661	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 150 M) EN LA COMUNIDAD DE VILLA LUVIANOS, MUNICIPIO DE LUVIANOS	LUVIANOS	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	5,500,000.00	4,330,668.85	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	0.09	8.95%
MEX220202086664	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 400 M) EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL JALTOCAN, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	NEXTLALPAN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	4,500,000.00	3,543,274.51	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	0.00	0.00%
MEX220202086566	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO POTHE, MUNICIPIO DE TEMOAYA	TEMOAYA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	5,000,000.00	3,936,971.68	1,708,202.38	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	0.25	5.00%

Destino del Gasto (SRFT)

3er. Trimestre 2022 Programas Federales (PROAGUA) 2022

3 de noviembre de 2022

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
Total Proagua 2022					169,882,966.98	134,189,095.59	26,911,569.63				
MEX220202086669	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS BERROS, MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE	VILLA DE ALLENDE	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	8,500,000.00	6,692,851.86	3,604,852.65	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	2.13	13.00%
MEX220202086698	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ACULCO DE ESPINOZA, MUNICIPIO DE ACULCO.	ACULCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	12,000,000.00	9,448,732.04	649,533.44	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	0.57	13.00%
MEX220202086668	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO	MALINALCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	5,000,000.00	3,936,971.68	231,968.21	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	1.08	11.00%
MEX220202086671	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA ISABEL IXTAPAN, MUNICIPIO DE ATENCO, (ETAPA 1 DE 2)	ATENCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	9,000,000.00	7,086,549.03	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	1.20	16.00%
MEX220202086675	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPOPULA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	TENANGO DEL AIRE	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	7,500,000.00	5,905,457.52	206,725.17	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	0.83	8.00%
MEX220202086676	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, MUNICIPIO DE SULTEPEC.	SULTEPEC	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	5,000,000.00	3,936,971.68	1,494,377.55	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	0.57	8.00%
MEX220202086681	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN REBOMBEO LA PAZ A TANQUE ZAPATA, MUNICIPIO DE LA PAZ	LA PAZ	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	2,250,000.00	1,771,637.26	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	0.42	20.00%
MEX220202086683	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA TECUANULCO, MUNICIPIO DE TEXCOCO	TEXCOCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	6,000,000.00	4,724,366.02	1,454,488.89	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	0.47	10.50%
MEX220202098397	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TEPEXPAN, MUNICIPIO DE ACOLMAN.	ACOLMAN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	140,000.00	110,235.21	139,598.86	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	1.00	100.00%
MEX220202098399	ESTUDIO DEL ESTATUS ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA FALTANTE EN LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, CONSTRUIDAS EN AÑOS ANTERIORES EN ZONAS RURALES	MÁS DE UN MUNICIPIO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	300,000.00	236,218.30	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.35	35.00%

Destino del Gasto (SRFT)

3er. Trimestre 2022 Programas Federales (PROAGUA) 2022

3 de noviembre de 2022

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
Total Proagua 2022					169,882,966.98	134,189,095.59	26,911,569.63				
MEX220202086600	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN SEGUNDA), MUNICIPIO DE EL ORO	EL ORO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	409,669.00	322,571.05	35,810.36	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.30	30.00%
MEX220202086601	PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC	TEPETLAXTOC	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,000,000.00	787,394.34	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.65	65.00%
MEX220202086603	PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA COMUNIDAD DE LA VENTA (LA LOMA), MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC	TEPETLAXTOC	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,000,000.00	787,394.34	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.63	63.00%
MEX220202086604	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN DE GUERRERO	SAN SIMÓN DE GUERRERO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	800,000.00	629,915.47	50,017.11	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.63	63.00%
MEX220202086605	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	IXTLAHUACA	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	600,000.00	472,436.60	183,967.46	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.55	55.00%
MEX220202086607	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE TLALPUJAHUILLA, MUNICIPIO DE MORELOS	MORELOS	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	900,000.00	708,654.90	625,293.93	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.97	97.00%
MEX220202087058	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL SALADO, MUNICIPIO DE ATENCO	ATENCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,250,000.00	984,242.92	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.60	60.00%
MEX220202087070	PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO "LA ERA", EN LA COMUNIDAD DE TEPETLAXTOC DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC	TEPETLAXTOC	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,250,000.00	984,242.92	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.00	0.00%

Destino del Gasto (SRFT)

3er. Trimestre 2022 Programas Federales (PROAGUA) 2022

3 de noviembre de 2022

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance acumulado	%
Total Proagua 2022					169,882,966.98	134,189,095.59	26,911,569.63				
MEX220202087082	PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO "HUERTA PADILLA", EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN JOLALPAN, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	TEPETLAOXTOC	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,250,000.00	984,242.92	80,502.13	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.60	60.00%
MEX220202087883	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO XOCHITENCO Y SAN PABLO DE LA COMUNIDAD DE CHIMALHUACÁN, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN	CHIMALHUACÁN	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	360,000.00	283,461.96	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.60	60.00%
MEX220202087896	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ORO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE EL ORO	EL ORO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	800,000.00	629,915.47	186,219.04	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.30	30.00%
MEX220202098325	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VILLA LUVIANOS, MUNICIPIO DE LUVIANOS.	LUVIANOS	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,150,000.00	905,503.49	69,996.71	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.40	40.00%
MEX220202098332	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO PARA SAN MIGUEL ZINACANTEPEC, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	ZINACANTEPEC	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,350,000.00	1,062,982.35	238,724.14	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.65	65.00%
MEX220202098339	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACUTZILAPAN, MUNICIPIO DE ATLACOMULCO	ATLACOMULCO	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	750,000.00	590,545.75	286,005.88	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.40	40.00%
MEX220202098371	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE VILLA LUVIANOS, MUNICIPIO DE LUVIANOS	LUVIANOS	16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	74.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1,100,000.00	866,133.77	9,739.28	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio de Preinversión	0.25	25.00%

