

Seguimiento de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Destino del Gasto (Gestión de Proyecto)
4.to Trimestre 2024
Programas Federales: PROAGUA 2024

15 de enero de 2025

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Recurso Aprobado	Recurso Ministrado	Recurso Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Avance acumulado	%
Total Programa S74					178,904,045.00	177,304,743.00	69,454,652.28					
Subtotal Proagua					178,904,045.00	177,304,743.00	69,454,652.28					
MEX240202399363	DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA Y TECNOLOGÍA DE TRATAMIENTO PRIMARIO Y ECOTÉCNIAS EN ZONAS RURALES.	ESTADO DE MÉXICO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,000,000.00	990,829.90	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio	1	0.00	0.00%
MEX240202399365	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE.	VILLA DE ALLENDE	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,710,400.00	1,694,715.47	1,560,303.33	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Piezas	16	16.00	100.00%
MEX240202399370	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES LA TERESA (SANTA TERESA), BOTÍ (BOTÍ AGOSTADERO) Y LA NOPALERA, MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA.	ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	4,500,000.00	4,458,734.56	1,281,859.99	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	1	0.29	28.54%
MEX240202399378	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO QUINTA SECCIÓN (LA PROVIDENCIA), MUNICIPIO DE AMANALCO DE BECERRA.	AMANALCO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	641,600.00	635,716.47	639,258.07	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Piezas	6	6.00	100.00%
MEX240202399381	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA EL CALVARIO, MUNICIPIO DE ACOLMAN.	ACOLMAN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	4,250,000.00	4,211,027.09	1,170,454.41	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	1	0.00	0.00%
MEX240202399476	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL AGUA BENDITA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	750,000.00	743,122.43	749,882.52	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio	1	1.00	100.00%
MEX240202399488	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ETAPA 1 DE 2.	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	8,750,000.00	8,669,761.65	2,580,004.57	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros lineales	23,833	8,103.20	34.00%
MEX240202399489	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.	SAN JOSÉ DEL RINCÓN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	600,000.00	594,497.94	599,398.49	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio	1	1.00	100.00%

Seguimiento de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Destino del Gasto (Gestión de Proyecto)
4.to Trimestre 2024
Programas Federales: PROAGUA 2024

15 de enero de 2025

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Recurso Aprobado	Recurso Ministrado	Recurso Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Avance acumulado	%
Total Programa S74					178,904,045.00	177,304,743.00	69,454,652.28					
MEX240202399492	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUITLAPALTEPEC, MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, ETEPA 1 DE 2.	DONATO GUERRA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	7,500,000.00	7,431,224.27	2,114,868.36	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	13.50	3.65	27.00%
MEX240202399500	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SABANA DE TABORDA 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE.	VILLA DE ALLENDE	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	6,000,000.00	5,944,979.42	5,554,298.46	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros lineales	4,486	4,441.14	99.00%
MEX240202399502	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS METLA, MUNICIPIO DE COCOTITLÁN.	COCOTITLÁN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12,500,000.00	12,385,373.79	0.00	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros lineales	14,333	0.00	0.00%
MEX240202399507	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES ACATLIXHUAYAN, MUNICIPIO DE TEMAMATLA.	TEMAMATLA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	500,000.00	495,414.95	499,447.37	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio	1	1.00	100.00%
MEX240202399510	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE BOSHI CHIQUITO, MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA.	ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	4,500,000.00	4,458,734.56	1,269,427.61	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Cárcamo	1	0.59	59.00%
MEX240202399514	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD DE HUITZILAPAN DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN LAS RAJAS HUITZILAPAN Y DE LA LOCALIDAD DE LAS MESAS HUITZILAPAN, MUNICIPIO DE LERMA.	LERMA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,500,000.00	1,486,244.85	1,498,115.05	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio	1	1.00	100.00%
MEX240202399533	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO (SAN ANTONIO EL PICACHO), MUNICIPIO DE OCUILAN.	OCUILAN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	250,000.00	247,707.48	245,424.43	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio	1	1.00	100.00%
MEX240202398912	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD DE JOCOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN, ETAPA 2 DE 3.	JOCOTITLÁN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16,000,000.00	15,853,278.45	4,750,520.20	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metros lineales	42,000	20,160.00	48.00%
MEX240202398916	PROGRAMA HÍDRICO INTEGRAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO 2024-2029	ESTADO DE MÉXICO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	3,600,000.00	3,566,987.65	2,772,840.22	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio	1	0.70	70.00%
MEX240202398917	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPEXPAN, MUNICIPIO DE ACOLMAN.	ACOLMAN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	8,000,000.00	7,926,639.22	2,223,804.05	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	1	0.04	4.00%

Seguimiento de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Destino del Gasto (Gestión de Proyecto)
4.to Trimestre 2024
Programas Federales: PROAGUA 2024

15 de enero de 2025

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Recurso Aprobado	Recurso Ministrado	Recurso Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Avance acumulado	%
Total Programa S74					178,904,045.00	177,304,743.00	69,454,652.28					
MEX240202398921	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS ANGELES DE LA LOCALIDAD DE TEPEXPAN, MUNICIPIO DE ACOLMAN, ETAPA 1 DE 2.	ACOLMAN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	8,000,000.00	7,926,639.22	2,339,985.43	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metro	12,040	361.20	3.00%
MEX240202398923	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZOYATZINGO, MUNICIPIO DE AMECAMECA.	AMECAMECA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	600,000.00	594,497.94	598,881.69	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio	1	1.00	100.00%
MEX240202398925	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA EL SALADO, MUNICIPIO DE ATENCO.	ATENCO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	4,000,000.00	3,963,319.61	1,171,032.84	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	1	0.52	52.27%
MEX240202398930	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAPULHUAC DE MIRAFUENTES, MUNICIPIO DE CAPULHUAC.	CAPULHUAC	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,200,000.00	1,188,995.88	1,197,680.06	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio	1	1.00	100.00%
MEX240202398935	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO XOCHITENCO Y SAN PABLO DE LA LOCALIDAD DE CHIMALHUACÁN, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN (ETAPA 2 DE 2).	CHIMALHUACÁN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	10,400,000.00	10,304,630.99	3,080,650.95	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	1	0.06	6.00%
MEX240202398945	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACA DE RAYÓN, MUNICIPIO DE IXTLAHUACA.	IXTLAHUACA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	200,000.00	198,165.98	199,131.10	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio	1	1.00	100.00%
MEX240202398963	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO.	JALTENCO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	200,000.00	198,165.98	195,532.33	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio	1	1.00	100.00%
MEX240202398966	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO.	JALTENCO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	14,000,000.00	13,871,618.64	4,151,292.23	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Metro	51,730	4,655.70	9.00%
MEX240202398969	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL JALTOCAN, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN.	NEXTLALPAN	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	6,800,000.00	6,737,643.34	1,979,994.86	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	1	0.03	3.00%
MEX240202398971	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OXTOTIPAC, MUNICIPIO DE OTUMBA.	OTUMBA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2,400,000.00	2,377,991.77	719,909.60	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Equipamiento	1	0.04	4.00%

Seguimiento de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Destino del Gasto (Gestión de Proyecto)
4.to Trimestre 2024
Programas Federales: PROAGUA 2024

15 de enero de 2025

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Recurso Aprobado	Recurso Ministrado	Recurso Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Avance acumulado	%
Total Programa S74					178,904,045.00	177,304,743.00	69,454,652.28					
MEX240202399009	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE TABORDA, MUNICIPIO DE TEMOAYA.	TEMOAYA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	8,000,000.00	7,926,639.22	2,159,994.54	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	8	1.50	20.00%
MEX240202399011	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE TENANGO DE ARISTA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE.	TENANGO DEL VALLE	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	8,400,000.00	8,322,971.19	2,519,531.86	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Kilómetro	14	5.06	37.00%
MEX240202399014	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN JOLALPAN, MUNICIPIO DE TEPETLAXOCTOC.	TEPETLAXOCTOC	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	4,000,000.00	3,963,319.61	1,196,894.35	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	1	0.49	49.02%
MEX240202399028	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA, MUNICIPIO DE TOLUCA.	TOLUCA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,000,000.00	990,829.90	688,952.30	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio	1	0.75	75.00%
MEX240202399029	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CACALOMACÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA.	TOLUCA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	200,000.00	198,165.98	195,200.19	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio	1	1.00	100.00%
MEX240202399030	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA 10 DE JUNIO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TULTEPEC.	TULTEPEC	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	4,000,000.00	3,963,319.61	1,152,007.74	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	1	0.44	43.93%
MEX240202399031	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TULTEPEC, MUNICIPIO DE TULTEPEC.	TULTEPEC	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	4,000,000.00	3,963,319.61	3,812,920.98	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	1	0.99	99.18%
MEX240202399032	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TULTEPEC.	TULTEPEC	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	4,000,000.00	3,963,319.61	3,782,805.76	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Pozo	1	1.00	100.00%
MEX240202399035	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TLAZALA Y SAN MIGUEL ALMAYA, MUNICIPIO DE CAPULHUAC.	CAPULHUAC	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	920,000.00	911,563.51	918,333.72	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio	1	1.00	100.00%

Seguimiento de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Destino del Gasto (Gestión de Proyecto)
4.to Trimestre 2024
Programas Federales: PROAGUA 2024

15 de enero de 2025

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Recurso Aprobado	Recurso Ministrado	Recurso Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Avance acumulado	%
Total Programa S74					178,904,045.00	177,304,743.00	69,454,652.28					
MEX240202399036	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR SOLIDARIDAD EN LAS COLONIAS CULTURA DE MÉXICO, PROVIDENCIA, TRES MARIAS, UNIÓN GUADALUPE Y SAN MIGUEL JACALONES DE LA LOCALIDAD DE CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, MUNICIPIO DE CHALCO.	CHALCO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2,000,000.00	1,981,659.81	588,570.17	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio	1	0.70	70.00%
MEX240202399037	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA, MUNICIPIO DE TOLUCA.	TOLUCA	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,000,000.00	990,829.90	631,700.72	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Estudio	1	0.75	75.00%
S/N	ESTE RUBRO INCLUYE; FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, PARTICIPACIÓN SOCIAL/ATENCIÓN SOCIAL, SUPERVISIÓN TÉCNICA EN LOCALIDADES RURALES Y URBANAS, DESINFECCIÓN DEL AGUA.	TODO EL ESTADO	16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	74.- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,032,045.00	10,972,145.51	6,663,741.73	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO				